

STOPIEŃ REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2010

LP	Nazwa inwestycji	Łączne koszty zadania	Planowane wydatki roku 2010	Planowane wydatki		
				Wydatki poniesione w 2010 roku	Wydatki do poniesienia w latach następnych	Stopień realizacji inwestycji i zakupów
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na dł. 8,001 km	2 696 547	2 696 547	2 696 547	zadanie zakończono	Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011(rozstrzygnięcie 2010 roku) przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2031 Żelgno-Bezdół-Żelgno od km 2+360÷2+860 na dł. 0,500 km	276 780	276 780	276 780	zadanie zakończono	Inwestycja realizowana przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn-Smolno w km 0+550÷1+135 na dł. 0,585 km	258 587	258 587	258 587	zadanie zakończono	Inwestycja realizowana przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin.
4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C MłyniecI-Jedwabno-Toruń w km 0+000÷0+703 na dł. 6,843 km	2 511 339	2 511 339	2 511 339	zadanie zakończono	Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011(rozstrzygnięcie 2010 roku) przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980÷14+955 na dł. 5,975 km oraz chodnika przy ul.Trakt 12+546÷14+955 na dł. 2,409 km	4 113 640	68 564	68 563	4 045 076	Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011(rozstrzygnięcie 2011 roku) przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin oraz z uwzględnieniem wcześniejszych porozumień partnerskich z powiatem Chełmno.

6	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	40 190 164	1 107 498	1 049 231	38 656 940	Szczegółowy opis w załączniku nr 3 do uchwały .
7	Dotacje na inwestycje	10 000	10 000	10 000	zadanie zakończono	Przekazanie dotacji do gminy Czernikowo na zadanie „ Budowa dróg gminnych Nr 101117C,101121 i 101116C w miejscowości Czernikowo „Jackowo , Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w miejscowości Steklinek „,Rozliczono do 31.12.2010 r.
8	Dotacje na inwestycje	77 500	77 500	77 500	zadanie zakończono	Przekazanie dotacji dla gminy Łubianka na zadanie : Rozwiązanie poważnych problemów komunikacyjnych w północno-wschodniej części sieci dróg gminy Łubianka poprzez budowę dróg gminnych nr 100400C w miejscowości Warszewice i w miejscowości Brąchnówko wraz z budową skrzyżowania z ruchem okrężnym u zbiegu dróg : powiatowej nr 2016 Łubianka –Kończewice (ul. Ks. S. Frelichowskiego) , gminnych nr 100399C (ul. Ks. Ins. Groszkowskiego) i 100400C (ul. Zawiszy Czarnego) w miejscowości Warszewice . Dotacja rozliczona do 31.12.2010 r.
9	Inwestycje w zasobach powiatu	124 600	124 600	89 222	zadanie zakończono	Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu windy w budynku przy ul. Szosa Chełmińska - 89.222zł . Kwota 33.790zł podlegała zwrotowi od współwłaścicieli i ma odzwierciedlenie w dochodach. Wykonawcę "Teletechnika" wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.
10	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu UE partnerskiego	3 493	3 493	3 492	zadanie zakończono	Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.S w Chełmży.
11	Akcja p.powodziowa	8 308	8 308	8 300	zadanie zakończono	Zakup pomp głębinowych .

12	Inwestycje w zasobach powiatu	145 500	145 500	141 475	zadanie zakończono	33.257zł - dostawa i montaż wykładzin w pomieszczeniach przejętych do użytkowania w 2010r.(forma zam. publicznego - przetarg nieograniczony, wykonawca - "Koniczynka" Spółka z o.o. w Toruniu), 49.246zł - wykonanie terakoty w pomieszczeniach archiwum zakładowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych w ramach przejmowania pomieszczeń III etap umowy "eM-Tech Serwis Toruń), 14.700zł -zakup lad recepcyjnych do obsługi interesantów (wykonawca MIX MEBLE Nowe Bielice,) 44.271zł - regały do archiwum wydziału komunikacji (wykonawca P.W. "SKRAWMET" s.j. Sierpc).
13	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowym	176 216	51 000	48 785	100 000	4.712zł - zakup konsoli do zarządzania serwerami (tryb zamówienia- zapytanie o cenę, wykonawca "MAK" Sp. z o.o. Toruń), 44.073zł - sprzęt informatyczny (tryb zam. publicznego - przetarg nieograniczony, dostawca "EXON" Computer System).
14	Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża	16 076	4 111	4 111	zadanie zakończono	Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży, w tym zagospodarowanie terenu sportowego Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży. W ramach wspólnego projektu przygotowano koncepcję realizacji projektu , studium wykonalności i dokumentację techniczną.
15	Zakupy inwestycyjne w jednostkach powiatu	7 801	7 801	7 801	zadanie zakończono	Zakup pompy na potrzeby internatu w Z.SZ.CKU Gronowo
16	Zakupy udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży spółka z o.o. od 2006 roku	4 960 000	2 990 000	2 990 000		Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o w Chełmży.

17	Inwestycje w DPS Browina - środki realizowane w ramach dwóch zadań : 1) Projekt standaryzacja w DPS Browinie realizowany w ramach RPO WKP - 2.926.914 zł (z czego 1.996.494 UE,ochrona środowiska 485.700 zł , dochody własne 104.570 i dotacja BP 340.150 zł), 2) Standaryzacja -uzupełnienie - 232.400zł (z czego dochody własne 141.400 , ochrona środowiska 91.000zł).	3 204 114	3 159 314	2 890 740	zadanie zakończono	Wykonanie roku 2010 : 1) Projekt standaryzacja w DPS Browinie realizowany w ramach RPO WKP -2.658.340 zł (z czego 1.727.921zł UE,ochrona środowiska 485.700 zł ,dochody własne 104.570zł i dotacja BP 340.150 zł), 2) Standaryzacja -uzupełnienie -232.400zł (z czego dochody własne 141.400 , ochrona środowiska 91.000zł). Zadanie zakończono . Dokumentacja uzyskująca standaryzację została wydana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 stycznia 2011 roku.
18	Zakupy inwestycyjne w jednostkach powiatu	50 000	50 000	39 055	zadanie zakończono	Zakup windy w DPS Browina .
19	Zakupy inwestycyjne w jednostkach powiatu	14 999	14 999	14 999	zadanie zakończono	Zakupy w DPS Wielka Nieszawka (zakup zmywarki na potrzeby gastronomii).
20	Zakupy inwestycyjne w jednostkach powiatu	8 000	8 000	8 000	zadanie zakończono	Zakupy w DPS Browina (patelnia elektryczna na potrzeby gastronomii).
21	Zakupy inwestycyjne w jednostkach powiatu	17 500	17 500	17 500	zadanie zakończono	Zakupy w DPS Dobrzejewice (zestawy komputerowe, ksero).
22	Wydatki inwestycyjne w jednostkach	11 000	11 000	10 974	zadanie zakończono	Wydatki inwestycyjne w obiekcie na ul. Towarowej realizowane przez PUP dla PT w Toruniu.
23	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego i biurowego w Starostwie Powiatowym	24 833	24 833	13 979	zadanie zakończono	Zakupy inwestycyjne (sprzęt informatyczny)realizowane w ramach projektów UE ,omówione w zał.nr 3 do niniejszej uchwały .
24	Ekologia-inwestycje	260 900	260 900	260 898	zadanie zakończono	Modernizacja kotłowni przy ul. Szewskiej w Chełmży .

25	Ekologia-inwestycje	653 822	45 018	45 018	608 804	Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego w DPS Pigża pod nazwą " Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi 1. Wykonanie mapy do celów projektowych w m.Pigża (1220zł) Wykonawca: F.H.U. Jarosław Maćkiewicz Osiek; 2.Opracowanie dokumentacji budowlanej - przebudowa systemu ogrzewania (15250zł); 3.Studium wykonalności (11102zł); 4.Odwiert - likwidacja kotłowni olejowej (10736zł). 5. Projekt prac geologicznych (6710zł);
26	Ekologia-inwestycje	45 000	45 000	30 923	zadanie zakończono	Termomodernizacja budynku w DPS Wielka Nieszawka.
27	Ekologia-zakupy inwestycyjne	24 109	24 109	24 072	zadanie zakończono	1.Zakup pompy zanurzeniowej i łodzi ratunkowej dla KM PSP w Toruniu - ochrona przeciwpowodziowa(7.163 zł) 2.Zakup akcesoriów komputerowych (16 909 zł)
28	Dotacje na zadania inwestycyjne ponadgminne i wpłaty na fundusze wsparcia Policji	100 000	100 000	100 000	zadanie zakończono	1.Współfinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego dla ratownictwa techniczno - ekologicznego dla PSP w Toruniu. 2. Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont komisariatu w Chełmży .
29	Ekologia-inwestycje	137 000	137 000	136 157	zadanie zakończono	Termomodernizacja budynku warsztatów w Z.SZ. CKU Gronowo.
30	Ekologia-inwestycje	10 200	10 000	9 000	zadanie zakończono	Termomodernizacja (wiatrołap) - Towarowa 4-6.
31	Ekologia-inwestycje	12 000	12 000	12 000	zadanie zakończono	Dokumentacja systemu solarnego w DPS Wielka Nieszawka
32	Zakupy-fundusze celowe	70 000	70 000	30 240	zadanie zakończono	Zakupy inwestycyjne z PFGZGiK-regały przesuwne dla potrzeb zasobu geodezyjnego.
33	Wydatki inwestycyjne w jednostkach powiatu	938 100	11 200	11 102	926 900	„Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie .

34	Wydatki inwestycyjne w jednostkach powiatu	5 500 000	26 000	25 917	5 474 083	Realizacja wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni jako I etap zadania o nazwie "Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wykonaniem niezbędnego urządzenia i uzbrojenia terenu" - Z.SZ. Chełmża.
35	Wydatki inwestycyjne w jednostkach powiatu	24 000	24 000	23 957	zadanie zakończono	Wydatki inwestycyjne w obiekcie na ul. Towarowej realizowane przez PCPR w Toruniu.
	Razem	66 682 127	14 392 500	13 946 263	49 811 803	